

Кому Обществу с ограниченной  
(наименование застройщика)  
ответственностью «МИХАНИКИ РУСИЯ»  
(фамилия, имя, отчество – для граждан,  
полное наименование организации – для юридических лиц),  
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, офис 1514  
его почтовый индекс и адрес)

## РАЗРЕШЕНИЕ

### на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 50301000 - 130 от 21.11.2014

1. Администрация городского округа Химки Московской области  
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)

многоэтажного жилого дома с подземным паркингом  
(в составе: жилой дом и инженерные коммуникации: водоснабжение, бытовая канализация, теплоснабжение, ливневая канализация, электроснабжение, сети связи и сигнализации)

(наименование объекта капитального строительства)

в соответствии с проектом, выполненным ООО «ЭКОПРОЕКТ-ПЛАЗ»

(свидетельство от 18.11.2009г. № 09-18112009,

выданное СРО НП «Лига проектировщиков» рег. № СРО-П-030-28092009)

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу Московская область, г.Химки,  
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием  
микрорайон Лобаново, улица 8 Марта  
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

### 2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб. м	75587,0	73822,0
в том числе надземной части	куб. м	45720,0	-
Общая площадь (с учетом лоджий, балконов и т.п.)	кв. м	18993,5	18519,3
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	-	-
Площадь нежилых помещений общая	кв. м	5631,7	1829,2
Количество зданий	штук	1	1
Количество этажей	штук	12 наземных +2-х уровневый подвал +цок.этаж	12 наземных +3 подземных
Количество гаражных боксов в подземном паркинге (м/мест)	штук	134	134

### II. Нежилые объекты

Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений

Вместимость

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
(иные показатели)		-	-
(иные показатели)		-	-

### Объекты производственного назначения

*в том числе внутриплощадочные инженерные сети: водоснабжение, бытовая канализация, теплоснабжение, ливневая канализация, электроснабжение, сети связи и сигнализации*

#### водопровод

Протяженность (лит.В1)	пог.м.		360,0
Протяженность (лит.В2)	пог.м.		130,0
Материал труб			ПНД

(иные показатели)

#### хозяйственно-бытовая канализация

Протяженность (лит.К2)	пог.м.		63,0
Материал труб			ВЧШГ

#### ливневая канализация

Протяженность (лит.К1)	пог.м.		62,0
Материал труб			ПВХ

#### напорная канализация

Протяженность (лит.К3)	пог.м.		420,0
Материал труб			ПНД

#### теплосеть

Протяженность (лит.Т1)	пог.м.		300,0
Материал труб			Ст, ППУ изоляция

#### электроснабжение

Протяженность (лит.Л1)	пог.м.		440,0
------------------------	--------	--	-------

#### электроснабжение

Протяженность (лит.Л2)	пог.м.		700,0
------------------------	--------	--	-------

#### телефонная сеть

Протяженность (лит.Л3)	пог.м.		25,0
------------------------	--------	--	------

#### телевизионная сеть

Протяженность (лит.Л4)	пог.м.		25,0
------------------------	--------	--	------

#### сеть радификации

Протяженность	пог.м.		25,0
---------------	--------	--	------

### III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	8619,8	8654,8
Количество этажей	штук	12	12
Количество секций	секций	2	2
Количество квартир - всего	штук/кв. м	131	131
в том числе:			
1-комнатные	штук/кв. м	-	71/3661,8
2-комнатные	штук/кв. м	-	48/3707,3

3-комнатные	штук/кв. м	-	12/1285,7
4-комнатные	штук/кв. м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/кв. м	-	-

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	9041,8	9116,6
Материалы фундаментов		монолитная железобетонная плита	монолитная железобетонная плита
Материалы стен		монолитные, бетонные блоки	монолитные, бетонные блоки
Материалы перекрытий		монолитная железобетонная плита	монолитная железобетонная плита
Материалы кровли		плоская многослойная с утеплителем	плоская многослойная с утеплителем

#### IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта - всего	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

**Временно исполняющий  
обязанности руководителя  
Администрации городского  
округа Химки**

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

“21” ноября 2014 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**В.В. Слепцов**

(расшифровка подписи)

М.П.



В настоящем документе  
пронитго,  
пронумеровано и скреплено  
печатью  
\_\_\_\_\_ )  
лист.

